

תאריך: א' באדר תשמ"ב  
24 בפברואר 1982

מספר:

כנס ביקור במעלה אדומים מיום 15.2.1982

בהשתתפות:

- ה"ה - א. דינר
- ח. קוברסקי
- ש. שקד
- ע. טרסמן
- א. בטף
- ש. כהן
- ג"ב - ע. גורן
- ד. צפירי
- ה"ה - ג. הוכפלד
- ד. עובדיה
- מנהל משרד השכון והבינוי
- מבכ"ל משרד הפנים
- עוזר בכיר למבכ"ל משרד הפנים
- ראש המועצה המקומית מעלה אדומים
- מנהל אגף בכסים
- מנהל מחוז ירושלים
- דוברת משרד השכון
- עוזרת המנהל
- ראש צוות הקמה
- מנהל פרויקט

1. נערך סיור לאורך כביש הטבעת בו ניתן הסבר כללי על העיר מעלה אדומים.

2. מר שמריהו כהן הסביר חכרון ובצוע העיר ומערכות החשית החיצונית.

א. כביש גישה מהגבעה הצרפתית - ירושלים

הכביש במצא בבצוע נחלק שבתחום יר"ש, באזור ירושלים. הרגשה חכנית בנין ערים לאשרר הוערה המחוזית. אבו מקרים שהחכנית תאשרר לבצוע בתוך חודש. כמו כן ותם שר הבגרי להפקעת תואי הכביש לפי חוק הדרכים ומסילות הברזל משנת 1943.  
מועד גמר הכביש צפוי, ללא התבדירות, סוף 1983.

ב. אספקת מים

בשלב המידי תהיה אספקת המים מירושלים. הרבה קו מים מירושלים דרך אל עזריה עד מעלה אדומים. בשלב מאוחר יותר תהיה אספקת המים מהקידוחים המבוצעים במקום. המועצה המקומית מטפלת בסדר השלומים באמצעות יר"ש.

ג. אספקת חשמל

אספקת החשמל למעלה אדומים תהיה ע"י חברת החשמל לירושלים. ההחלטה הב"ל התקבלה לפני כ-10 חודשים ולפיכך עבודת חב' החשמל בתכנון ובצוע מערכות החשמל וקו האספקה החלה, רק לפני 8 חודשים. למרות הב"ל הושלמו כ-50% מעבודות הרשת הפנימית ועבודות הבתת קו האספקה, החלו בימים אלה. על פי לוחות הזמנים יושלמו כל עבודות החשמל עד 15.7.82.

2/...

ד. טלפונים

בשלב א' יוצב קרן זמני עם יכולת לאספקת 1000 קוים. על פי לוח הזמנים עם הדאר יוצב הקרון עד אפריל.

הקשר החיצוני יהיה אל-חומי והתשתית הפנימית ע"י קוים תת דקקעים ושכר הוחל בהצחתם.

על פי סכום עם התקשרות במידה שיהיו פגורים בהצחת הרשת התח דקקעית יובחרו הקוים ברשת העילית הזמנית שכבר קיימת בשטח. אזור החירג יהיה 02.

3. מנהל הפרויקט דוד עובדיה נתן הסבר על מערכות התשתית הפנימית לקראת האכלוס באפריל 1982 כדלקמן:

א. כבישים וחביורים

הכבישים והחביורים שנועדו לשרת את 320 יח"ד הראשונות יושלמו כולל אספלטים ותאורה עד 30.4.82.

ב. מים, ביוב, תקשורת וחשמל

מערכת המים כבר מושלמת.

מערכת הביוב תושלם עד 31.3.82 כולל חבור למתקן הטפול באזור התעשייה.

מערכת התקשורת והחשמל יושלמו עד 30.4.82, במקביל למערכת החשמל בערך משרד השכון לאספקת חשמל חליפית באמצעות גנרטורים.

4. ראש צוות הקמה מר גדעון הוכפלד סקר את מוסדות הצנור, שיהיו מוכנים באפריל 1982.

א. בית ספר 18 כיתות + גן ילדים 2 כתות ואולם התעמלות. בית הספר יפתח ב- 1.9.82. עד אז ישמש למשרות קהילתיות.

ב. 2 חבירות לממכר יום יומי.

ג. מנבה צוות הקמה בר יהיו פונקציות זמניות, מעון יום, דאר, קופת חולים, מכבי אש, משטרה, צרכניה, משרדי המועצה, משרד צוות הקמה ומשרד מנהל הפרויקט.

ד. מוסדות בוספיים כגון מעון יום במרכז ודירה בוספת למשרדי המועצה יהיו מוכנים בספטמבר 1982.

5. ראש המועצה סקר את הערכות המועצה לקראת האכלוס בתחומים השרונים כגון: חנוך, תרבות, שרותים שונים, מחלקת מהגדם העיר וכו'.

א. מב"ל משרד הפנים מר קוברסקי:

על המועצה להתרכז בתכנון ובגית התשתית החברתית תרבותית, סיוע בקליטת התושבים וגבושם החברתי, הכל כדי ליצור תדמית חזרנית למחלוקת אדומת, "לכתב ירידה" והפערות שיתעוררו במשך הזמן מתוך נאמנה לפתח הבעיות מהר ככל האפשר בכוחות משותפים. בצורת יהיו חברים ה"ה הכס ושחט ממשרד הפנים אשר יזמנו את הצוות.

ב. מנהל משרד השכון מר ויבר

משרד הבנוי והשכון יעשה הכל לגמר התשתית הפיזית לר התושבים. בחודשים הקרובים יוחל בבגית בית כבסת, מקרה וברכת שחיה בשנת הכספים הבאה יוחל בפתוח הפרק המרכזי. לא יבוצעו קצוצים בתקציב הפתוח ובגית מוסדות הצבור בשנת 1982.

יקוימו מגעים בין צוות הקמה והמועצה להגדרת התפקידים ותחומי הפעילויות בנהול עבייני מעלה אדומים, משרד הבנוי והשכון אינו מתקצב לרכישת מבנים עבור משרדי המועצה, לפיכך על המועצה יהיה למצוא מקורות תקציב אחרים.

ברשא התחבורה הפנימית יבדק בנפרד וידון שוב במשרד הבנוי והשכון.

7. מערכות תשתית ומוסדות צבור שיושלמו יועברו לרשות המועצה המקומית כמוסכס.

8. בערך סיוור באזור מגורים במרכז המסחרי ובמשרדי המועצה המקומית.

9

\*

\*

\*